

目产出结果。权重分值 45 分，实际得分 44.43 分。

### **1. 数量指标（18 分）**

数量指标包括“钢结构厂房（栋）”“办公楼、食堂宿舍楼、设备用房（栋）”等 2 项三级指标。实际新建标准化厂房 4 栋、综合办公楼 2 栋、食堂宿舍楼 1 栋、设备用房 1 栋共计 8 栋，该批单体功能建筑主体均已完工，形象进度在 60%至 80%之间，达到预期目标。根据评分标准，本项指标得满分 18 分。

### **2. 质量指标（8 分）**

质量指标包括“项目（工程）验收合格率（%）”三级指标，预期目标 100%。根据工程监理记录及建设单位反映，工程质量符合国家质量标准，未接到质量投诉或其他反映。根据评分标准，本项指标得满分 8 分。

### **3. 时效指标（6 分）**

时效指标包括“项目（工程）完成及时率（%）”三级指标。本项目工程合同约定工期为 2022 年 3 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日，实际开工日期为 2022 年 6 月 3 日。2022 年度施工总体进度超过合同约定或施工计划要求，工程完成及时率达到 100%。根据评分标准，本项指标得满分 6 分。

### **4. 成本指标（13 分）**

成本指标包括“产值”“计量收款”等 2 项三级指标。2022 年完成工程量计价 7,811.82 万元，完成年度指标值的



2.6 倍。应付工程款 7,030.63 万元，为约定工程价款的 90%，实际收款 5,700 万元，相当于应收工程款的 81.07%。根据评分标准，本项指标扣 0.57 分，实际得分 12.43 分。

#### （四）项目效益情况

项目效益指标从经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等四个方面考察项目效益结果。本项指标仅设有社会效益指标一项，权重分值 7 分，实际得满分 7 分。

社会效益指标包括“文明施工”三级指标，本项目建立了完备的文明施工规章制度并在施工现场得到落实与执行，未接到有关文明施工方面的反映或投诉。根据评分标准，本项指标得满分 7 分。

#### （五）项目满意度情况

满意度指标从利益相关方满意度方面考察项目满意程度。权重分值 8 分，实际得满分 8 分。

满意度指标包括“受益人口满意度（%）”三级指标。本项目位于安图县榆树川中小企业孵化基地内的一片独立地块，不会对周边居民或企业产生影响。根据评分标准，本项指标得满分 8 分。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

#### （一）主要经验及做法

##### 1. 用实际行动落实省委“一主六双”战略部署

省委、省政府“一主六双”战略，是贯彻落实习近平总



书记在深入推进东北振兴座谈会上重要讲话精神，是省委、省政府统筹“三个五”发展战略、推动高质量发展、实现吉林全面振兴全方位振兴作出的重大决策，推动我省实现区域经济协调、健康、可持续发展。

《中国图们江区域合作开发规划纲要——以长吉图为开发开放先导区》的实施，打破了长期以来，长吉图地区经济的发展对汽车、石化两大支柱产业的过度依赖，新型工业的发展，位列《规划》中产业提升的首位。《规划》提出，将全力打造具有自主创新能力和核心竞争力的汽车、石化、农产品加工、光电子信息、冶金建材、装备制造、生物、新材料等八大新型工业基地。本项目所在石材产业园区的建设，符合产业结构调整规划，是安图县委静观政府贯彻落实省委省政府“一主六双”战略决策的重要举措，完全契合“纲要”规划发展方向。园区未来入驻企业的产品有望在满足本地需求的情况下，出口到日本、韩国、俄罗斯等，逐步成长为新的外贸经济增长点。本项目建成后将打造延边州石材产业基地，将能较好满足区域内建筑业对石材的需要，可以有效缓解基础设施老旧的问题，推动当地经济转型发展，增加区域经济总量和当地农村居民就业与收入。随着长吉图先导区不断开发，安图及周边县市整体经济实力的不断增强，将会激发本项目发挥出更大潜能。

## 2. 设计施工总承包模式加快工程进度

本项目工程建造合同采用了 EPC 设计施工总承包模式，



合同价格采用发包、承包双方共同确认承包范围内各项工作计价原则。其中：设计费以“投标报价”形式体现，工程施工费清单计价方式计价。**EPC** 总承包模式由施工单位与设计单位组成联合体参与工程设计、采购、施工，有利于双方打破体制机制壁垒和成见，畅通双方沟通协调，强化双方责权利的共存共享。从工程建设实际来看，该模式有效加快了工程进度，提升工程品质，让建设方、承包方及其相关各方都受益颇多。

## （二）存在的问题及原因分析

### 1. 工程计量计价存在差异

本项目 2022 年 12 月 12 日《工程进度款拨付单》，经审核，有 13 项单项工程（不含 3 个堆场，含厂区配套工程）累计完成进度产值 7,811.82 万元。但项目部出具的《工程形象进度确认表》反映，完成单项工程 10 项（不含 3 个堆场，含厂区配套工程），完成产值同为 7,811.82 万元。但两者存在一些差异，拨款申请单与形象进度相差 4 项，包括多“1-3#/1-4#/1-5#公共卫生间”3 间、少 1 项单体功能建筑“2-6#设备用房”，产值合计 179.45 万元，占已审核完成产值的 2.30%。

该问题反映了建设方、施工方、工程监理、第三方审核机构等各方沟通不畅、审核、监管不到位，工程计量与形象进度数据未核对，影响工程信息的准确性。

### 2. 资金投入计划未落实



根据项目可行性研究报告，本项目估算总投资为24,009.03万元。根据初步设计批复，本项目概算总投资为25,893.92万元，其中申请专项债券资金19,200万元（其中2022年12,000万元），占概算总投资74.15%；剩余资金由建设单位自筹，占概算总投资25.85%。截至2022年12月末，项目下达专项债券指标13,000万元，专项债券实际到位5,700万元，实际到位率47.50%，实际支出资金5,700万元。当年资金到位5,700万元，完成年度投资计划的39.68%。专项债券资金到位有延迟。

截至2023年6月30日，项目已累计完成产值15,444.50万元，实际到位专项债券资金10,000万元，实际支出资金10,000万元，应付未付工程款5,444.05万元。

概算总投资中，建设单位计划自筹资金6,693.92万元，截至评估日，尚未投入。

该问题由于2022年特殊原因导致工程前期筹备工作受到影响，工程开工延期，资金计划未能按申报进度进行。

### 3. 项目绩效指标设置不科学

根据建设单位提供的《专项债券项目绩效监控表》和《专项债券项目绩效自评表》表明，数量指标及指标值设置为“钢结构厂房”4栋、“办公楼、食堂宿舍楼、设备用房”4栋，不能很好地反映项目数量特征，如可以采用“建筑面积+完成形象进度”设置指标；满意度指标设置为“受益人口满意度”，与项目申报指标“周边企业满意度”不符；成本指标



中“产量”指标值设置为 3,000 万元，明显低于年度预算值 7,000 万元。

## 六、有关建议

（一）加强工程管理。建议承包方健全完善工程管理制度，加强工程施工、监理、计量计价等基础工作，加强与建设、监理单位及第三方审核机构的沟通协调，及时、准确编制工程文件，确保工程进度合理、质量过硬、量价准确、结算及时。

（二）加快资金落实。建设单位要及时申请落实专项债券资金，积极安排自筹资金到位，确保资金来源适应建设进度需要，避免工程款项拖欠风险。严格执行投资批复，防止项目成本偏离。按照《政府会计制度》及相关法律法规要求，加强建设项目核算与财务管理，确保资金支出合规、财务信息真实完整。

（三）提升绩效管理水平。重视绩效管理工作，科学合理设置绩效评价指标，保持绩效指标全过程稳定、可比与有效，加强绩效目标全过程管理与监控。注意收集和提供详尽的绩效目标佐证材料，有利于全面反映项目绩效目标实际完成情况与成效，提高绩效管理质量。

## 七、其他需要说明的问题

由于种种原因导致部分项目资料无法提供，以及绩效评估对象、范围限制，因此本次绩效评估工作存在一定局限性，



# 附件一 专项债券项目绩效评估表（共性指标）

（2022 年度）

| 一级指标       | 二级指标        | 三级指标    | 分值 | 指标解释                                               | 评价要点及评分规则                                                                                                                                                                                                                     | 得分  |
|------------|-------------|---------|----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 决策<br>(20) | 项目立项<br>(7) | 立项依据充分性 | 4  | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。      | 评价要点：<br>①项目立项是否符合国民经济发展规划和相关政策，是否符合吉林省发展规划和相关政策，是否符合行业发展规划和政策要求。<br>②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。<br>③项目是否属于公共财政支持范围。<br>④项目支持范围或支持方向是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。<br>评分规则：<br>要点①-④均分该指标分值。<br>项目由多部门共管的，按照部门个数均分分值。<br>要点①，符合一项即得分。 | 4   |
|            |             | 立项程序规范性 | 3  | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                | 评价要点：<br>①项目是否按照规定的程序申请设立。<br>②审批文件、材料是否符合相关要求。<br>③事前是否已通过可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。<br>评分规则：<br>要点①-③均分该指标分值。<br>项目由多部门共管的，按照部门个数均分分值。<br>要点③，符合一项即得分。                                                                          | 3   |
|            | 绩效目标<br>(6) | 绩效目标合理性 | 3  | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：<br>①项目是否有绩效目标，且绩效目标是否完整。<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性。<br>③项目绩效目标是否具备可实现性。<br>评分规则：<br>要点①-③均分该指标分值。<br>若没有绩效目标则该指标整体不得分。                                                                                                   | 1.5 |



| 一级指标       | 二级指标         | 三级指标        | 分值 | 指标解释                                                         | 评价要点及评分规则                                                                                                                                                                                                                                 | 得分   |
|------------|--------------|-------------|----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 决策<br>(20) | 绩效目标<br>(6)  | 绩效指标<br>明确性 | 3  | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。               | 评价要点:<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。<br>评分规则:<br>要点①占该指标分值的 50%。<br>要点②③均分其余 50%的分值。<br>项目由多部门共管的,按照项目整体和分部门两个维度进行评价,其中,项目整体层面占分值的 50%;部门层面按照部门个数均分其余 50%的分值。<br>若未将绩效目标细化分解为具体的绩效指标则该指标整体不得分。 | 2.5  |
|            | 资金投入<br>(7)  | 预算编制<br>科学性 | 4  | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与绩效目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点:<br>①预算编制是否经过科学论证。<br>②预算内容与项目内容是否匹配。<br>评分规则:<br>要点①—②均分该指标分值。<br>项目由多部门共管的,按照部门个数均分分值。<br>开展实施期绩效评价的,按照评价年度均分分值。                                                                                                                   | 4    |
|            |              | 资金分配<br>合理性 | 3  | 项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。   | 评价要点:<br>①项目分配部分是否符合项目支持范围、补助标准是否明确。<br>②资金分配是否符合项目实际需求,与项目单位或地方实际是否相适应。<br>评分规则:<br>要点①—②均分该指标分值。<br>项目由多部门共管的,按照部门个数均分分值。<br>开展实施期绩效评价的,按照评价年度均分分值。                                                                                     | 3    |
| 过程<br>(20) | 资金管理<br>(10) | 资金到位率       | 3  | 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。                    | 评价要点:<br>市县资金到位率=实际拨付资金 / 计划拨付的资金*100%<br>评分规则:<br>资金到位率 95%及以上得该指标分值,资金到位率每降低 1%扣减该项指标分值的 3%,低于 80%该要点不得分。                                                                                                                               | 1.83 |



| 一级指标       | 二级指标         | 三级指标    | 分值 | 指标解释                                               | 评价要点及评分规则                                                                                                                                                                                                                       | 得分  |
|------------|--------------|---------|----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 过程<br>(20) |              | 预算执行率   | 3  | 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。                    | 评价要点:<br>预算执行率=实际支出资金/已拨付至资金*100%<br>评分规则:<br>资金到位率 95%及以上得该指标分值,资金到位率每降低 1%扣减该指标分值的 3%,低于 80%该要点不得分。<br>项目由多部门共管的,在计算该项目整体绩效评价得分时,按照项目整体执行率计分。同时,应将分部门的执行率情况体现在各自的评价结果内。                                                       | 3   |
|            |              | 资金使用合规性 | 4  | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目的规范运行情况。            | 评价要点:<br>1.市县或资金使用单位层面<br>①项目账务处理是否规范、完整。<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。<br>③是否符合项目预算或合同规定的用途。<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>⑤工程决算资料是否齐全。<br>评分规则:<br>要点①-⑤均分该指标分值。<br>项目由多部门共管的,在计算该项目整体绩效评价得分时,按照项目整体执行率计分。同时,应将分部门的执行率情况体现在各自的评价结果内。 | 3.2 |
|            | 组织实施<br>(10) | 管理制度健全性 | 5  | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点:<br>1.市县或资金使用单位层面<br>①是否制定或具备可参考的财务管理制度。<br>②是否制定或具备可参考的业务管理制度。<br>③财务管理制度是否合法、合规、完整。<br>④业务管理制度是否合法、合规、完整。<br>评分规则:<br>要点①-④均分该指标分值。<br>要点③④中如有一项存在问题,则该要点不得分。                                                            | 5   |



| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 分值 | 指标解释                                    | 评价要点及评分规则                                                                                                                                                                                                                                                                 | 得分    |
|------|------|---------|----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      |      | 制度执行有效性 | 5  | 项目实施是否符合业务管理等相关规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | <p>评价要点:</p> <p>1.市县或资金使用单位层面(包括省级部门单位)</p> <p>①是否遵守法律法规、业务管理、政府采购管理、政府投资项目管理等相关规定。</p> <p>②项目申报、审核、调整等手续是否完备。</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等业务资料是否齐全、内容是否完整并及时归档。</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p> <p>⑤项目实施期间是否在对项目实施情况进行跟踪和监督检查。</p> <p>评分规则:</p> <p>要点①-⑤均分该指标分值。</p> | 4     |
| 合计   |      |         | 40 |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35.03 |



## 附件二 专项债券项目绩效评估表（个性指标）

（2022 年度）

| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 安图县石材产业园标准化厂房配套基础设施建设项目 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目类型     | 房屋建筑       |          |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-------|-------|
| 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 安图县工业和信息化局              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 实施单位     | 安图盛源建材有限公司 |          |       |       |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                         | 总投资规模                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 当年投资规模   | 全年执行数      | 执行率      | 备注    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目总概算        |                         | 19,200.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,000.00 | 5,700.00   | 81.43%   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 其中：新增专项债券规模  |                         | 19,200.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,000.00 | 5,700.00   | 81.43%   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 财政预算资金投资     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            |          |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 其中：项目资本金     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            |          |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目单位自有资金投资   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            |          |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 其中：项目资本金     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            |          |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目单位融资资金     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            |          |       |       |
| 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 一级指标         | 二级指标                    | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 年度指标值      | 实际完成值    | 分值    | 得分    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 产出指标<br>(45) | 数量指标                    | 钢结构厂房（栋）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 4          | 4        | 9     | 9     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                         | 办公楼、食堂宿舍楼、设备用房（栋）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 4          | 4        | 9     | 9     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 质量指标                    | 项目（工程）验收合格率（%）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 100%       | 100%     | 8     | 8     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 时效指标                    | 项目（工程）完成及时率（%）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 100%       | 100%     | 6     | 6     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 成本指标                    | 产值（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 3,000.00   | 7,811.82 | 10    | 10    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                         | 计量收款（%）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 100%       | 81.07%   | 3     | 2.43  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 效益指标<br>(7)  | 经济效益指标                  | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |            |          |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 社会效益指标                  | 文明施工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 100%       | 100%     | 7     | 7     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 生态效益指标                  | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |            |          |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 可持续影响指标                 | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |            |          |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 满意度指标(8)     | 利益相关方满意度                | 受益人口满意度（%）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 95%        | 95%      | 8     | 8     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 总分           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            |          | 60.00 | 59.43 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 年度总体目标       | 预期目标                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 实际完成情况     |          |       |       |
| 目标 1：<br>（1）地块一：1-1 标准厂房独立基础、基础柱、地梁完成 100%，钢结构安装完成 50%；<br>（2）地块一：1-2 标准厂房独立基础、基础柱、完成 100%；<br>目标 2：<br>（1）地块二：2-1 标准厂房独立基础、基础柱完成 100%，钢结构安装完成 50%；<br>（2）地块二：2-2 标准厂房独立基础、基础柱、地梁完成 100%，钢结构安装完成 50%；<br>（3）地块二：2-3 办公楼独立基础、基础柱、主体结构（地梁、框架柱，框架梁、板）完成 100%；<br>（4）地块二：2-4 办公楼独立基础、基础柱、主体结构（地梁、框架柱，框架梁、板）完成 100%；<br>（5）地块二：2-5 食堂宿舍楼独立基础、基础柱、完成 100%；主体结构（地梁、框架柱，框架梁、板）完成 100%。 |              |                         | 目标 1 实际完成情况：<br>（1）地块一：1-1 标准厂房独立基础、基础柱、地梁完成 100%，钢结构安装完成 80%；<br>（2）地块一：1-2 标准厂房独立基础、基础柱、完成 100%，地梁完成 100%；<br>目标 2 实际完成情况：<br>（1）地块二：2-1 标准厂房独立基础、基础柱完成 100%，钢结构安装完成 85%；<br>（2）地块二：2-2 标准厂房独立基础、基础柱、地梁完成 100%，钢结构安装完成 85%；<br>（3）地块二：2-3 办公楼独立基础、基础柱、主体结构（地梁、框架柱，框架梁、板）完成 100%；<br>（4）地块二：2-4 办公楼独立基础、基础柱、主体结构（地梁、框架柱，框架梁、板）完成 100%；<br>（5）地块二：2-5 食堂宿舍楼独立基础、基础柱、完成 100%；主体结构（地梁、框架柱，框架梁、板）完成 100%。 |          |            |          |       |       |



# 安图县财政局文件 안도현재정국문건

安财发〔2023〕130号

## 关于安图县石材产业园标准化厂房配套基础设施建设项目有关建议的函

县工业和信息化局：

近日，我局按照专项债券有关管理规定，聘请第三方评估公司对贵局专项债项目“安图县石材产业园标准化厂房配套基础设施建设项目”进行了绩效评价，现针对建设方面有关问题提出如下建议。

重视绩效管理工作，科学合理设置绩效评价指标，保持绩效指标全过程稳定、可比与有效，加强绩效目标全过程管理与监控。注意收集和提供详尽的绩效目标佐证材料，加强提高绩效管理质量。在项目建设管理中进行整改，请复函。

安图县财政局

2023年7月3日



# 安图县工业和信息化局文件

## 안도현공업및정보화국문건

安工信函（2023）46 号

### 关于安图县石材产业园标准化厂房配套基础设施建设项目有关建议的复函

县财政局：

贵局关于《关于安图县石材产业园标准化厂房配套基础设施建设项目有关建议的函》已收悉，现就整改情况做如下说明。

我局以组织项目单位进行绩效管理学习，并制定相关管理措施，今后将加强绩效管理工作，科学合理设置绩效评价指标，保持绩效指标全过程稳定、可比与有效，加强绩效目标全过程管理与监控。

安图县工业和信息化局

2023年7月17日